



# CONTABILIDAD DE PROYECTOS

Fecha de actualización 8/13/2025

Quick measure

Total de contratos12

Total valor contratado2,679M

Total anticipos recibidos663M

Total saldo1,984M

% Contratos Facturados0%

Tipo proyectoAll

ProyectoAll

Estado(Blank)

ZonaAll

AñoSelect all20242025

MesSelect allFebMarAprMayJunDec

Detalle							
PROYECTO	No CONTRATO	FORMA DE PAGO SEGÚN CONTRATO	VALOR DE CONTRATO	ANTICIPOS RECIBIDO	SALDO	ESTADO	OBSEVACION
SAN NICOLAS (MARIA FERNANDA ROSAS SEGURA)	EPC-0094	DIEZ MILLONES A LA FIRMA DE CONTRATO. DOCE MILLONES DESPUES DE 30 DIAS DE FIRMA DE CONTRATO Y DIECICHO MMILLONES QUINIENTOS A ENTREGA DE PROYECTO A SATISFACCION	28,500,000	22,000,000	6,500,000		PROYECTO EN EJECUCION LEGALIZACION AGOSTO
HOSPITAL SAN RAFAEL DE PASTO	5-OBR-2025-0033	30% A LA FIRMA DE CONTRATO. 70% AL RECIBO DE LA OBRA TERMINADA	32,528,526	9,758,558	22,769,968		EL CLIENTE CANCELO EL 30%
INVERSIONES PASTO SAS	C-0098-2025	50% A LA FIRMA DE CONTRATO. 40% A LA ENTREGA DE PANELES E INVERSORES Y 10% ENTREGA DE POYECTOS A SATISFACCION	50,550,000		23,707,935		YA SE INICIO OBRA Y PAGARON PRIMER ANTICIPO
CEMENTO CAUCA SAS	C-0097-2025	60% A LA FIRMA DE CONTRATO. 30% A LA ENTREGA DE PANELES E INVERSORES Y 10% ENTREGA DE POYECTOS A SATISFACCION	65,000,000	58,500,000	6,500,000		PROYECTO EN EJECUCION. LEGALIZACION PENDIENTE UPME. POSIBLE TERMINACION PRO
APTOS GONZALO JIMENEZ (GONZALO JIMENEZ MAHECHA)	EPC-0089	50% A LA FIRMA DE CONTRATO. 40% AL MOMENTO DE INICIAR INSTALACION. 10% ENTREGA DE PROYECTO A SATISFACCION	77,736,480	38,868,240	38,868,240		PROYECTO NO HA INICIADO DEBIDO A QUE LA PROPIEDAD ESTA EN CONSTRUCCION
DISTRIBUIDORA SURTISUR DE NARIÑO SAS	C-0101-2025	60% A LA FIRMA DE CONTRATO. 30% A LA ENTREGA DE PANELES E INVERSORES Y 10% ENTREGA DE POYECTOS A SATISFACCION	106,183,000	63,709,800	42,473,200		EL BANCO YA GIRO EL PRIMER ANTICIPO
INVERSIONES PASTO SAS	C-0086-2024	50% A LA FIRMA DE CONTRATO. 40% A LA ENTREGA DE PANELES E INVERSORES Y 10% ENTREGA DE POYECTOS A SATISFACCION	149,513,940		144,879,009		YA SE INICIO OBRA Y SE ENVIO CUENTA DE COBRO

